



Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado

Ficha online

<http://solve-ing.ddns.net:8080/activos-tecnicos/cliente.php?cliente=1&equipo=7>

DATOS BASE

Cliente	Cond. OROTAMBO
Equipo	Hidropack
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-17
Visita calendario	#9
Proyecto	#1109 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-17
Hora inicio	09:00
Hora término	12:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-24

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Presión de partida/parada dentro de rango esperado

☒ Ruido, vibración y temperatura sin anomalías

☒ Estanque, válvulas, presostatos y fugas revisados

☒ Alternancia de bombas correcta

☒ Tablero, contactores, térmicos y bornes revisados

☒ Limpieza y seguridad de sala de bombas conforme

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES

Pieza / Bomba 1

Corriente nominal máxima	13 / 7,5 A
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 2

Corriente nominal máxima	-
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Problema en motor: Corriente medida supera corriente nominal máxima (0 A)
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 3

Corriente nominal máxima	13 / 7,5 A
Corrientes medidas	9 / 9 / 9 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Bomba	OK	
Estanque de agua	OK	
Hidroneumatico	OK	
Tablero electrico	OK	

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA

No se agregaron fotos durante la visita.