



Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado



Revisar equipo en línea

DATOS BASE

Cliente	Cond. Portal de Azapa
Equipo	Hidropack 1
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-16
Visita calendario	#13
Proyecto	#1113 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-16
Hora inicio	09:00
Hora término	12:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-21

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Presión de partida/parada dentro de rango esperado

☒ Alternancia de bombas correcta

☒ Ruido, vibración y temperatura sin anomalías

☒ Tablero, contactores, térmicos y bornes revisados

☒ Estanque, válvulas, presostatos y fugas revisados

☒ Limpieza y seguridad de sala de bombas conforme

MEDICIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones predictivas

Bomba 5 esta fuera de servicio por no levantar presión necesaria al sistema esta programación su revisión

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES

Pieza / Bomba 1

Corriente nominal máxima	14,53 A
Corrientes medidas	10 / 10 / 10 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 2

Corriente nominal máxima	14,53 A
Corrientes medidas	9,4 / 9,5 / 9,1 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 3

Corriente nominal máxima	14,53 A
Corrientes medidas	10 / 10 / 10 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 4

Corriente nominal máxima	14,53 A
Corrientes medidas	10 / 10 / 10 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

Pieza / Bomba 5

Corriente nominal máxima	14,53 A
Corrientes medidas	0 / 0 / 0 A
Voltajes medidos	380 / 380 / 380 V
Temperatura	-
Diagnóstico	Lecturas dentro de criterio predictivo.
Observación	

Se necesita más de una lectura mensual para formar tendencia.

PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Bomba	OK	
Estanque de agua	OK	
Hidroneumatico	OK	
Tablero electrico	OK	

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA

No se agregaron fotos durante la visita.